Royalty Statement for the work of: Improvements to roads and Footpath Maintenance in Ward No.11 Kuvempunagara(1st & Final Bill)

Sl.No	Particulars	Unit	Quantity	Stone		Sand		Gravel Earth
				Constant	Quantity	Constant	Quantity	
1	PCC 1:4:8(11.27+121.76)	M3	133.03	0.850	113.08	0.570	75.83	
2	SSM 1:6 Foundation	M3	33.75	1.05	35.44	0.28	9.45	
3	PCC 1:2:4	M3	17.98	0.878	15.79	0.459	8.25	
4	RCC M30	M3	74.31	0.640	47.56	0.400	29.72	
	Total				211.86		123.25	0.00

Material	Quantity	Rate	Amount
Jelly/Metal	211.86	158.00	33474.00
Sand	123.25	104.00	12818.00
		Total	46292.00

16/9/19

Asst. Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
Bangalore